Ministru kabineta noteikumi Nr.420
Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 8.§)
11.pielikums
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Dobele (vieta) — 2012.gads 25.jūlijs (datums)

Būvobjekta nosaukums un adrese	SIA „Gardēdājs", kafejnīca "Gardi Gan" Viestura iela 6a, Dobele, Dobeles novads
Inženiertehniskās sistēmas nosaukums	Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Pasūtītājs	SIA „ Gardēdājs",Reģ.nr. LV58503018231 Dainu iela 2a, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)

Komisijas sastāvs:

1. Būvētāja/ būvuzņēmēja pārstāvis — SIA "Mega Sargs" vadītājs komercpakalpojumos J.Dunders
(vārds, uzvārds un amats)

2. Projektētāja pārstāvis (autoruzraugs) — IK „SORANTS", direktore/projektētajs L.Mihno
(vārds, uzvārds un amats)

3. Pasūtītāja pārstāvis/ būvuzraugs — SIA „ Gardēdājs", valdes locekle Z. Nikitina
(vārds, uzvārds un amats)

Komisija veica darbu kvalitātes un darbaspējas pārbaudi sistēmai, kuru ierīkoja

IK „SORANTS", KR Reģ. Nr. LV48502011605
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai

Biroja adrese: Skolas iela 10-52, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs un adrese)

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzstādīta — Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma kopumā
(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)

2. Sistēma ierīkota saskaņā ar — Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes iekārtu tehniska izpīlddok.nr. ID 07/12 no 2012.g.
(būvprojekta attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs)

un sistēmā izmantoto iekārtu, ierīču un materiālu tehnisko specifikāciju.

3. Sistēmā samontētas šādas pamata iekārtas, ierīces un materiāli:

Nr. p.k.	Nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1.	Akumulators	7 A/ST 12V	gab.	1	
2.	Sirēna	M220PLR	gab.	1	
3.	Transformators		gab.	1	

4.	Kontroles panelis	NX-8-BO EUR	gab.	1	
5.	Tastatūra	NX-108	gab.	1	
6.	Kustības devējs	LC-100P	gab.	6	
7.	Dūmu detektori		gab.	3	
8.	Siltuma detektors		gab.	1	
9.	Kabelis	COR(6x0,22)mm	m	50	
10.	Kabelis	COR(4x0,22)	m	50	
11.	Kabelis	OMY 3*1,0mm	m	3	
12.	Kabeļa aizsēgs	20*10	m	1,5	
13.	1 fāzu automāts	(220-380V,10-20A)	gab.	1	

4. Izmaiņas akceptētajā sistēmas tehniskajā projektā vai pieļautas atkāpes no minētā projekta
NAV

(ir vai nav, ja ir, kādas, ar ko saskaņotas, kur atzīmētas un kādi kompensējošie pasākumi ir veikti)

5. Aktam pievienota šāda dokumentācija (vajadzīgo norādīt):

Nr. p.k.	Dokumenta nosaukums
1.	Sistēmas iekārtu, ierīču un materiālu atbilstības deklarācijas
2.	Sistēmas ekspluatācijas dokumentācija (instrukcija)
3.	Akts par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas montāžas darbu pabeigšanu
4.	Akts par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas noregulēšanas darbu pabeigšanu un darbspējas pārbaudi
5.	Akts par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas segto montāžas darbu pabeigšanu
6.	Protokols par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem

Komisijas lēmums
Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
kopumā ir izbūvēta atbilstoši akceptētajam

(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)
tehniskajam projektam, būvnoramtīviem un standartiem. Sistēma ir pieņemta un gatava ekspluatācijai.

1. Būvētāja/ būvuzņēmēja pārstāvis — SIA "Mega Sargs" vadītājs komercpakalpojumos J.Dunders

(vārds, uzvārds un amats)

2. Projektētāja pārstāvis (autoruzraugs) — IK „SORANTS", direktore/projektētajs L.Mihno

(vārds, uzvārds un amats)

3. Pasūtītāja pārstāvis/ — SIA „ Gardēdājs", valdes locekle Z. Nikitina

(vārds, uzvārds un amats)