Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 2. februārī
(datums)

Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga", sporta komplekss "Jugla"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Juglas iela 16, Rīga, LV-1064
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/ 159

2018.gada 30.janvārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
(pārbaudes datums(-i))
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
leitnants Sergejs Rosuščans

piedaloties Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga", sporta kompleksa "Jugla" klientu apkalpošanas speciālistam Ojāram Pizikam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga", sporta kompleksa "Jugla" telpu un teritorijas, Juglas ielā 16, Rīgā (turpmāk - Objekts),
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā, uz aukstā ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgla apvadlīnijas nav uzstādīts automātiskais elektroaizbīdnis (Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"149.punkts.).	Latvijas republikas Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts. 100.punkts.	05.02.2019.
2.	Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudes laikā netika noteikta ražība (l/s) un spiediens (Bar).	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	29.08.2018.
3.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumu 90.punkts. 91.punkts.	05.02.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Pārkāpumi izskaidroti, Pretenziju nav.
Ojārs Pizāns.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā
(amatpersonas amats un adrese)
3, Rīgā, LV -1050.

Pārbaudi veica:
Sergejs Rosuščans
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
BISS "Rīga" pilnvarota persona Ojārs Pizāns
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 5. 02.