Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)

2020.gada 3. novembris
(datums)

Priekules novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000031601
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads
LV-3430
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.1-3.1/ 342

2020. gada 29.oktobrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - KRB) Liepājas 1.daļas Priekules posteņa komandieris leitnants Artūrs Antanāvičs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma lietu un darba aizsardzības speciālistam Oskaram Jēkabsonam un Priekules mūzikas un mākslas skolas Direktorei Initai Rubezei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Priekules mūzikas un mākslas skolas ēkas un teritorijas Skolas ielā 12, Priekulē, Priekules novadā (turpmāk-objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2019.gada 30.augusta Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/269	1.,2.,3.,4.,5., 6	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav informācijas par personu, kura izstrādāja ugunsdrošības instrukciju.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 178.punkts	10.08.2021
2.	Objekta 1.stāva telpā Nr.001-30 esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.5 nav darba kārtībā (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2020.gada 10.septembra apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta Nr.368/09-2020 punkts Nr.3). (Skatīt pielikuma fotofiksāciju Nr.6).	Ugunsdrošības noteikumi 63.punkts.	08.10.2020.
3.	Objekta 1.stāva telpās Nr.001-3; 001-4; 001-5 esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.1,3,5,6,9 nav darba kārtībā (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2020.gada 10.septembra apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta Nr.367/09-2020 punkts Nr.3). (Skatīt pielikuma fotofiksāciju Nr.5)	Ugunsdrošības noteikumi 63.punkts.	
4.	Objekta 1.stāva telpās Nr.001-5 un 001-6 esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.1 un 2 nav darba kārtībā (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2020.gada 10.septembra apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta Nr.366/09-2020 punkts Nr.2). (Skatīt pielikuma fotofiksāciju Nr.4).	Ugunsdrošības noteikumi 63.punkts.	
5.	Objekta 1.stāva telpā Nr.001-11 esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.8 nav darba kārtībā (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2020.gada 10.septembra apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta Nr.365/09-2020 punkts Nr.2). (Skatīt pielikuma fotofiksāciju Nr.3).	Ugunsdrošības noteikumi 63.punkts.	

1	2	3	4
6.	Objekta 1.stāva telpā Nr.001-15 un 001-19 esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.4,7,8 nav darba kārtībā (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2020.gada 10.septembra apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta Nr.364/09-2020 punkts Nr.2). (Skatīt pielikuma fotofiksāciju Nr.2).	Ugunsdrošības noteikumi 63.punkts.	
7.	Objekta 1.stāva telpā Nr.001-16 un 001-18 esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.1 un 5 nav darba kārtībā (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības 2020.gada 10.septembra apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta Nr.363/09-2020 punkts Nr.2). (Skatīt pielikuma fotofiksāciju Nr.1).	Ugunsdrošības noteikumi 63.punkts.	
8.	Objekta 1.stāva telpās Nr.8 un 5, kā arī 2.stāva gaitenī novietoti priekšmeti, bet tieši apgaismes ierīces, tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektora. (Skatīt pielikuma fotofiksācijas Nr.7,8,9).	Ugunsdrošības noteikumu 142.2.apakšpunkts.	
9.	Objekta 1.stāvā pie galvenās ieejas izvietotā izgaismotā evakuācijas izejas zīme ir bojāta. (Skatīt pielikuma fotofiksācijas Nr.10)	Ugunsdrošības noteikumu 198.punkts.	
10.	Objekta 2.stāva evakuācijas ceļi nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma evakuācijas ceļu zīmēm.	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Iebildumu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta KRB Liepājas 1.daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta KRB Liepājas 1.daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta KRB Liepājas 1.daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
VUGD KRB komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Artūrs Antanāvičs
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Oskars Jēkabsons

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 24. novembrī