Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2017.gada 08. jūnijs
(datums)

Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008045634
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Aspāzijas bulvāris 34, Rīga, LV- 1050
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.10/18
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola un tās dienesta viesnīcas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135,
3. Īpašnieks (valdītājs): Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola Reģ.Nr.90000043028, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kintijas Blumentāles 2017.gada 05.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde, piecstāvu (5. stāvs tehniskais) ar kopējo platību 4672,5.8 m^2, ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta viesnīca piecu stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota balss izziņošanas iekārta un automātiskā ugunsgrēku atklāšanas sistēma. Ierikoti ugunsdzēsības krāni. Kopējā platība 6051,9m^2
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.