Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 3 .maijā
(datums)

Garkalnes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000024313
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/ 553

2018.gada 24.aprīlī
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Kristiāna Ozoliņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas saimniecības daļas vadītājam Edmundam Krampānam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas, telpu un teritorijas, Skolas ielā 8, Upesciemā, Garkalnes novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	nav	nav	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 268.1.apakšpunkts.	01.09.2018.
2.	Objektā uzstādītais automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par ugunsgrēku neatatšķir no citiem trauksmes signāliem.	Ugunsdrošības noteikumu 140.punkts.	01.09.2019.
3.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāti ugunsaizsardzības sistēmas tehniskie projekti vai atbildīgās personas apstiprināta minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.	01.09.2019.
4.	Pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāti ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akti un tiem pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.	01.09.2019.
5.	Nav veikta Objekta zibensaizsardzības ierīces pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.	01.09.2018.
6.	Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas 2012.gadā veikto Elektroietaišu tehniskko parametru pārbaudes mērījumu protokolā konstatētās neatbilstības.	Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts.	01.09.2019.
7.	Par 2017.gada oktobrī organizēto Praktisko nodarbību laikā pārbaudīto nodarbināto rīcību, novērotāji nav fiksējuši atbildīgo personu darbības, izvērtējuši problēmas un snieguši priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā.	Ugunsdrošības noteikumu 194.punkts.	01.09.2018.
8.	2017.gada oktobrī organizētās Praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts.	01.09.2018.
9.	Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis Objekta 3.stāvā, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.09.2018.

10.	Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	01.09.2018.
11.	Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kura ir publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un kura satur pilnu Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā norādīto informāciju.	Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts.	01.06.2018.
12.	Objekta 1.un 3.stāvā zem atklātām kāpnēm izbūvētas telpas priekšmetu uzglabāšanai.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	01.09.2018.
13.	Objekta 2.stāvā demontētas durvis, kas atdala kāpņu telpu no pārējām telpām.	Ugunsdrošības noteikumu 246.6.apakšpunkts.	01.09.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore K. Ozoliņa

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
saimn. daļas vad. kārt. E. Krampāns

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 14. maijā