Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)

2021.gada 17.maijs
(datums)

SIA „OC Liepāja"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40003421648
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

„Jūrmalas parks 3", Liepāja, LV-3401
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.1-3.1/50

2021.gada 23.aprīlī (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore virsleitnante Agnese Finka
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA „OC Liepāja" atbildīgajam par ugunsdrošību Kristapam Šperliņam un atpūtas kompleksa „Draudzība" viesmīlības organizatorei Anetei Leinbotei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA „OC Liepāja" apsaimniekošanā esošās atpūtas kompleksa „Draudzība" ēku un teritorijas „Atpūtas komplekss „Draudzība"", Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 (turpmāk – objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2019.gada 6.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/196.	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.	Nav.
2.	VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2020.gada 4.marta Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/62.	Nav.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā visām ēkām nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas „fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaude.	2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 57.punkts.	01.03.2022.
2.	Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.	01.03.2022.
3.	Objekta ēdnīcas ēkas virtuvē esošajai mehāniskās ventilācijas sistēmai nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.	01.03.2022.
4.	Objekta ēdnīcas ēkā esošajam ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumu 268.2.apakšpunkts.	01.03.2022.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

PIEKRĪTU

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Agnese Finka
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

SIA „OC LIEPĀJA" VALDES LOCEKLIS /R.OPKINS/
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021.gada 20. MAIJĀ