Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)
09.06.2023.
(datums)

Kandavas lauksaimniecības tehnikums
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000032081
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Valteru iela 6, Kandava,
Tukuma novads, LV-3120
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/416

2023. gada 7. jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Ieva Kārkliņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības vadītājai Ligitai Norenbergai un Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības saimniecības daļas vadītājam Raimondam Hornam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas ēkas un teritorijas "Kopmītnes", Cīravā, Cīravas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona brigādes 2022.gada 20.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/12-3.1/472.	1.,2.,3.,4.,5.,6., 7.,8.,9.,10.,11., 12.,13.,14.,15.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, 1.stāva gaitenī (pretī galvenajai ieejai) no durvju ailes ir izņemtas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.	01.06.2024.
2.	Objekta rezerves izejas kāpņu telpas 1.stāvā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2024.
3.	Objekta rezerves izejas kāpņu telpas 2.stāvā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2024.
4.	Objekta rezerves izejas kāpņu telpas 3.stāvā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2024.
5.	Objekta kāpņu telpas 1.stāvā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, bet tieši, pašaizveres mehānisms nav darba kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2024.
6.	Objekta kāpņu telpas 2.stāvā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, bet tieši, pašaizveres mehānisms nav darba kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2024.
7.	Objekta kāpņu telpas 3.stāvā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, bet tieši, pašaizveres mehānisms nav darba kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2024.
8.	Objekta elektroinstalācijas pārbaudes rezultātu akts nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.	01.06.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

_____

_____

_____

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ieva Kārkliņa
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Saimn. daļas vad. Raimonds Horns
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2023.gada 3. jūnijā