Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

11.05.2017
(datums)

Bērnu un jauniešu centram "IK Auseklis"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Silciema ielā 3, Rīgā, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/171
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Pretī saulei" paredzētas Rīgas Bērnu un jauniešu centra "IK Auseklis" paredzētas telpas (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Silciema ielā 3, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Justīnes Vīksnas 2017.gada 27.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2017.gada 27.aprīlī ar Nr.22/8-1.8.1/332.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu un jauniešu centram "IK Auseklis" telpas, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. nav uzrādīts dokuments, kas apliecinātu elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasību izpilde;

6.2. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi personas, kuras uzrauga

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ar ugunsdrošības instruktāžu par Ugunsdrošības noteikumu 127.punkta minētajiem apakšpunktiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 127.punkta prasību izpilde;

6.3. Objektā pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglabā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas aktu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkta prasību izpilde;

6.4. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā nereģistrē iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasību izpilde;

6.5. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkta prasību izpilde;

6.6. Objekta bēniņu un pagrabstāva telpas nav nodrošinātas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 4. un 5.punkta, Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" (turpmāk - LVS CEN/TS 54-14:2004) 5.3.8. un A.5.3.8.sadaļas prasību izpilde;

6.7. Objekta 1.stāva durvis, kas ved uz rezerves evakuācijas kāpņu telpu nav viegli atveramas no telpas iekšpuses, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 243.punkta prasību izpilde;

6.8. Objektā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasību izpilde;

6.9. Objektā iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānam Nr.1 nav pievienots stobrs, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116.punkta prasību izpilde;

6.10. Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu šļūtenēm pievienotie stobri nav noslēdzami, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116.punkta prasību izpilde;

6.11. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem Nr.D2.8., D2.1., D1.59., D61., D1.63 (saskaņā ar tehnisko projektu), kas ir uzstādīti virs piekargriestiem , nav nodrošināta dublējošā idenfikācija, kas ir redzama no grīdas līmeņa, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 4. un 5.punkta, LVS CEN/TS 54-14:2004, A.6.4.5.sadaļas prasību izpilde;

6.12. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu136.punkta prasību izpilde;

7. **Slēdziens**: apsekotās telpas neatbilsts ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersona) S.Rosuščans (paraksts) Sergejs Rosuščans (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____