Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
RĒZEKNES DAĻA
Skolas ielā 1, Rēzekne, LV-4601; tālr.:64628063; fakss: 64624366; e-pasts: rezekne@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzeknē
(izdošanas vieta)

2017. gada 29.martā
(datums)

SIA REHABILITĀCIJAS CENTRS "Rāzna"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reg.Nr. 40003275348
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Sauču kalna iela 3, c.Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.8-3.1-67/13

2017 gada 13,14.martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas inspektors kapteinis Pāvels Vavilovs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties atbildīgajam par ugunsdrošību Jānim Gruntam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA REHABILITĀCIJAS CENTRS "Rāzna", Sauču kalna iela 1;3, c.Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1-46/6 No 21.02.2014.	1;2.punkts	nav
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1-82/10 No 31.03.2016.	1;2.punkts	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Nav veikti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 180.punkts	01.09.2017
2.	Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 10.pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumi, 187.punkts	01.09.2017
3.	Evakuācijas plāna teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.	Ugunsdrošības noteikumi, 233.punkts	01.09.2017
4.	Nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi, 91.punkts	01.11.2017
5.	Nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšanā.	Ugunsdrošības noteikumi, 80.punkts	01.11.2017
6.	Nav veikta dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi, 74.punkts	01.09.2017
7.	Pie ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas nav novietots ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkta 2.apakšpunkts	01.09.2017
8.	Pie ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas, nav novietots ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkta 1.apakšpunkts	01.09.2017
9.	Uz ugunsdzēsības aparāta nav atzīmes par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati.	Ugunsdrošības noteikumi, 268.punkts	01.09.2017
10.	Ugunsdzēsības aparātiem nav atbilstoša CE marķējuma.	Ugunsdrošības noteikumi, 282.punkts	01.09.2017
11.	Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai nedrīkst pārsniegt 1,5m.	Ugunsdrošības noteikumi, 266.punkts	01.09.2017 V
12.	Objekts nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības pārklāju.	Ugunsdrošības noteikumi, 260.punkts	01.09.2017
13.	Iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, stobri nav noslēdzami.	Ugunsdrošības noteikumi, 116.punkts	01.09.2017
14.	Iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav veikta ikgadēja pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi, 117.punkts	01.11.2017

15.	Mākslīgā ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta nav nodrošināta ar stacionāru ūdenslīmeņa mērīšanas ierīci.	Ugunsdrošības noteikumi, 111.punkts	01.08.2017
16.	Ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkņu telpā nav novietota ugunsdzēsības ūdensapgādes kopēja shēma un sūkņu piesaistes shēma.	Ugunsdrošības noteikumi, 113.punkts	01.08.2017
17.	Nav veiktas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".	Ugunsdrošības noteikumi, 192.punkts	01.08.2017
18.	Objektā kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumi, 18.punkts	01.08.2017
19.	Objekts nav apgādāts ar ugunsaizsardzības sistēmu (Sauču kalna iela 1).	Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts	02.04.2018

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Konstatētie trūkumi tika izskaidroti

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Daugavpilī, Rīgas ielā 1/3, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Pāvels Vavilovs
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Sam dalā vadītāja Frānes Grund
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 2. aprīlī.